

Id	Taak	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Gantt chart timeline (apr '21 to dec '21)																											
							Timeline visualization with task bars and milestones																											
1	Heerlen, Schaesbergerveld	61 dagen	maa 22-3-21	din 22-6-21			[Timeline visualization]																											
2	Vorbereiding	5 dagen	maa 12-4-21	vri 16-4-21			[Timeline visualization]																											
9	Uitvoering	143 dagen	maa 19-4-21	vri 3-12-21	2		[Timeline visualization]																											
10	1. Zutphenstraat (90m) / Eindhovenstraat (150m riool+125m)	33 dagen	maa 19-4-21	woe 9-6-21			[Timeline visualization]																											
18	2 Harlingenstraat / Enschedestraat (150m)	28 dagen	vri 7-5-21	vri 18-6-21			[Timeline visualization]																											
25	3 Meppelstraat (85m riool)	6 dagen	woe 19-5-21	don 27-5-21			[Timeline visualization]																											
29	4 Almelostraat + Deventerstraat (2x 50m)	22 dagen	vri 28-5-21	maa 28-6-21			[Timeline visualization]																											
36	5 Oldenzaalstraat (100m)	19 dagen	don 10-6-21	din 6-7-21			[Timeline visualization]																											
43	6 Harlingenstraat (100m)(2e gedeelte)	19 dagen	don 17-6-21	din 13-7-21			[Timeline visualization]																											
50	7 Meppelstraat (140m)	22 dagen	don 24-6-21	vri 23-7-21			[Timeline visualization]																											
56	8 Venlostraat (110m) + PP	22 dagen	maa 5-7-21	din 3-8-21			[Timeline visualization]																											
63	9 Zwollestraat (75m)	17 dagen	din 13-7-21	woe 4-8-21			[Timeline visualization]																											
70	10 Arnhemstraat (75m) + PP	23 dagen	maa 19-7-21	vri 10-9-21			[Timeline visualization]																											
77	11 Nijmegenstraat (100m)	26 dagen	din 27-7-21	don 23-9-21			[Timeline visualization]																											
85	12 Den Boschstraat+Alkmaarstraat (150m+50m)	23 dagen	din 7-9-21	don 7-10-21			[Timeline visualization]																											
92	13 Apeldoornstraat (150m)	21 dagen	maa 20-9-21	maa 18-10-21			[Timeline visualization]																											
99	14 Middelburgstraat (250m)	26 dagen	woe 29-9-21	woe 3-11-21			[Timeline visualization]																											
106	15 Apeldoornstraat (65m)(2e gedeelte)	8 dagen	woe 20-10-21	vri 29-10-21			[Timeline visualization]																											
113	16 Rotterdamstraat (325m)	26 dagen	maa 18-10-21	maa 22-11-21			[Timeline visualization]																											
120	17 Eindhovenstraat (200m)	21 dagen	vri 29-10-21	vri 26-11-21			[Timeline visualization]																											
129	Afronding	5 dagen	maa 29-11-21	vri 3-12-21			[Timeline visualization]																											

Project: Planning Heerlen, Schaesbergerveld Datum: din 30-3-21	Taak		Projectsamenvatting		Handmatig taak		Alleen begindatum		Deadline	
	Splitsing		Inactieve taken		Alleen duur		Alleen einddatum		Voortgang	
	Mijlpaal		Inactieve mijlpaal		Handmatige samenvatting		Externe taken		Voortgang, handmatig	
	Samenvatting		Inactieve samenvatting		Handmatige samenvatting		Externe mijlpaal			